

Aan het algemeen bestuur

bezoekadres Dokter Van Deenweg 186
postadres Postbus 60
8000 AB Zwolle
telefoon 088 - 233 12 00
internet wdodelta.nl
bank Nederlandse Waterschapsbank Den Haag
IBAN NL66NWAB0636756882
BIC NWABNL2G
KvK 6420 8338

datum 6 december 2017 ons kenmerk Z/17/015640-72628 behandeld door Rutger Dijsselhof
portefeuillehouder K. Spijkervet e-mail RutgerDijsselhof@wdodelta.nl
onderwerp optimalisatie slibgisting Zwolle, voortgangsbericht

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u de driemaandelijke voortgangsrapportage van het project "Optimalisatie slibgisting Zwolle" zoals toegezegd in uw vergadering van 28 juni 2016.

Inhoud

De uitvoering is in volle gang waarbij de ruwbouw voor circa 95% gereed is. Inmiddels zijn de werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden voor circa 90 % gereed. De eerste fase is onlangs in bedrijf genomen.

Planning

De werkzaamheden van de hoofdaannemer lopen door tot en met maart 2018. Daarna worden de twee bestaande gistingtanks leeg- en schoongemaakt. Zo nodig worden herstelwerkzaamheden aan deze tanks uitgevoerd.

Ter aanvulling n.a.v. AB vergadering 19 december 2017

In de vorige voortgangsrapportage (d.d. 21 november 2017, ingekomen stuk AB-vergadering 19 december 2017) is gemeld dat er een vertraging van circa een maand is opgetreden. Deze vertraging heeft geen financiële consequenties.

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris

de dijkgraaf

ir. E. de Kruijk

ir. H.H.G. Dijk