

Aan het algemeen bestuur

bezoekadres Dokter Van Deenweg 186
postadres Postbus 60
8000 AB Zwolle
telefoon 088 - 233 12 00
internet wdodelta.nl
bank Nederlandse Waterschapsbank Den Haag
IBAN NL66NWAB0636756882
BIC NWABNL2G
KvK 6420 8338

datum 4 december 2017 ons kenmerk Z/17/014624-62875
onderwerp Financiële afronding Inrichting NP Dwingelderveld

behandeld door Siebrand Bootsma
e-mail siebrandbootsma@wdodelta.nl
portefeuillehouder Dhr. H. Pereboom

Geacht bestuur,

Na een periode van 14 jaar veldonderzoek, planvorming en uitvoering is het project "Inrichting nationaal park Dwingelderveld" nu afgerond.

Samen met de provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de gemeenten Midden-Drenthe, Westerveld en De Wolden en Rijkswaterstaat zijn de doelstellingen van het Nationaal Park en Natura 2000 gebied gerealiseerd. Natuurontwikkeling, natuurherstel, recreatieve ontwikkelingen en een grote wateropgave.

Vanwege de goede samenwerking van de partijen zijn de verschillende doelen gerealiseerd met veel medefinanciering en daardoor tegen lage netto kosten. Naast specifieke waterdoelen zijn we trots op de maatschappelijke bijdrage in het kader van klimaatsverandering. De sponsnering en waterberging van 1.250.000 m³ gebiedseigen water van het Dwingelderveld. Goed voor natuur en goed voor de (landbouw) omgeving in de beekdalen en stedelijke omgeving (Meppel).

De volgende doelen zijn door het waterschap gerealiseerd:

- Realisatie 2300 ha GGOR, tevens zijnde 2300 ha antiverdrogingsmaatregelen.
- Realisatie van de gewenste waterhuishouding voor Natura 2000, door herstel natuurlijke watersysteem.
- Realisatie van 1.250.000 m³ waterberging, door methodiek van extreem gebiedseigen water vasthouden.
- Monitoringssysteem waterstanden, de metingen zijn voor een ieder beschikbaar op onze website.

De totale projectkosten waren begroot op € 15.000.000. De provincie heeft 72,5 % subsidie bij elkaar kunnen krijgen, waaronder €4.000.000 Life-subsidie. De waterschapsbijdrage is 12,5 %.

Het Algemeen Bestuur van het voormalige waterschap Reest en Wieden heeft in december 2009 een krediet verstrekt van € 2.493.000 waarvan € 1.819.000 voor het uitvoeringsproject. Het resterende bedrag was bedoeld voor de eigen uren, renteverlies en grondaankoop inclusief het voorbereidingskrediet.

De uitvoering van de werkzaamheden is gestart in 2010. De aannemer heeft een periode van vier jaar gewerkt en heeft het werk in 2015 opgeleverd. In maart 2017 is de Bestuurscommissie Dwingelderveld opgeheven.

De eindafrekening van het Inrichtingsplan Dwingelderveld heeft lang op zich laten wachten in verband met de eindcontrole van de Life-subsidie, maar is nu een feit.

De eindafrekening voor het waterschap kan positief worden afgesloten. De uitvoering kende een meevaller van € 100.000 voor het waterschap. Voor WDO Delta heeft het project € 2.278.000 gekost en dit betekent een positief eindsaldo van € 215.000.

Het NP Dwingelderveld heeft gedurende het project veel regionaal en landelijke bekendheid gehad. Het Nationaal Park Dwingelderveld is het grootste aaneengesloten natte heidegebied van West-Europa. Ook nu nog komt het nog regelmatig in het nieuws en is op diverse platforms een voorbeeldgebied. Dankzij het waterschapwerk is door ingrepen in het watersysteem aan de verdroging van de heide een einde gekomen. De natuurlijke situatie is hersteld. Voortaan zoekt het water weer haar eigen kronkelende weg door de slenken. De waterstand gaat omhoog en dat levert een herstel op van de oorspronkelijk natuur, waar jaarlijks heel veel bezoekers van genieten.



Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris

de dijkgraaf

ir. E. de Kruijk

ir. H.H.G. Dijk