

Aan het algemeen bestuur

bezoekadres Dokter Van Deenweg 186  
postadres Postbus 60  
8000 AB Zwolle  
telefoon 088 - 233 12 00  
internet wdodelta.nl  
bank Nederlandse Waterschapsbank Den Haag  
IBAN NL66NWAB0636756882  
BIC NWABNL2G  
KvK 6420 8338

datum ons kenmerk Z/19/028041-118048 behandeld door Melanie Kuiper  
portefeuillehouder e-mail MelanieKuiper@wdodelta.nl  
onderwerp Voortgangsrapportage project 'Echten Robuust'

Geacht bestuur,

Graag informeren we u over de voortgang van het project 'Echten Robuust'. Op 23 april 2019 heeft u ingestemd met het voorkeursalternatief (VKA) 'Echten Robuust'. Dit betekent het in stand houden van de sliblijn op locatie Echten en het niveau van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid verhogen tot het niveau van de sliblijnen in Zwolle en Deventer. De realisatie van 'Echten Robuust' wordt gefaseerd uitgevoerd, waarbij het ambitieuze doel van fase 1 (robuust herbouwen van de sliblijn: urgente aanpassingen aan de slibgistingsinstallatie) is dat eind 2020 de gisting in bedrijf wordt genomen. Vanwege de extra exploitatielast (meer dan €200.000,= per maand) die het "uit bedrijf" zijn van de gisting met zich meebrengt is ambtelijk een traject gestart om zo snel mogelijk de gisting weer in bedrijf te kunnen nemen. Vanuit de 'project technische' invalshoek is de start van de bouw in week 44 van 2019 mogelijk en een inbedrijfname eind 2020.

Op dit moment wordt gewerkt aan het ontwerp. De planning is dat we week 44-2019 kunnen starten met de realisatiefase. De grootste risico's voor de planning zijn momenteel de vergunningen (omgevingsvergunning/bouwvergunning en Natuurvergunning/PAS). Deze risico's zijn van (grote) invloed op de planning/doorlooptijd en het bereiken van de genoemde doelstelling. Versnellingsmogelijkheden worden nader onderzocht.

Wanneer er op landelijk niveau (stikstofcommissie Remkes) meer duidelijk is over de nieuwe aanpak van de stikstofdepositie (PAS), kunnen de gevolgen voor het project Echten concreter worden bepaald in tijd en geld. Het project volgt de actuele ontwikkelingen nauwgezet en handelt hierin actief.

Het dagelijks bestuur van het  
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris

de waarnemend dijkgraaf

ir. E. de Kruijk

P.A. Zoon