

Bijlage bij brief aan AB
Vergadering DB: 08-03-2022
Vergadering AB: 22-03-2022
Opsteller: Bert Hendriks

Onderwerp:

Voortgangsrapportage ZON-investeringen 2021 en eindresultaat fase 1 (2016-2021)

Mededeling:

De beoogde en toegezegde investeringen in ZON-maatregelen, voor zowel 2021 als voor de gehele fase 1 periode 2016-2021, zijn gerealiseerd. Uiteindelijk hebben we ca. € 2 mln extra geïnvesteerd bovenop de toegezegde totale investering van € 15,6 mln voor de periode van 2016-2021.

Achtergrond

ZON staat voor Zoetwatervoorziening Oost Nederland en is een regionaal samenwerkingsverband met als doel zorgen dat het gebied 'klaar is' voor de droge aspecten van klimaatverandering. Dit wordt voornamelijk gerealiseerd door het uitvoeren van fysieke maatregelen. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in onderzoek en/of bewustwordingsprojecten. Met het Rijk is afgesproken dat, wanneer de regio een bepaalde mate van investeringen met eigen middelen van plan is te realiseren, er extra subsidie van het Rijk beschikbaar komt.

Ons waterschap heeft van het Rijk uit het Deltafonds voor de 1^e fase € 3,6 mln ZON-subsidie beschikt gekregen, gekoppeld aan de verplichting om in aanvulling hierop € 12 mln eigen middelen aan ZON maatregelen te besteden. Dit betekent dat we volgens deze afspraak in totaal ten minste € 15,6 mln. hebben moeten investeren in ZON-maatregelen voor de periode 2016-2021.

De ZON-investeringen zijn integraal meegenomen in de uitvoeringsprojecten van het WOM-programma (Water Op Maat). Er is geen apart ZON-programma. Maatregelen die in het kader van een NBW of KRW opgave genomen zijn, kunnen ook (deels) bestaan uit ZON-maatregelen. Denk aan het bovenstreams vasthouden of bergen van water. Daarmee is én de wateroverlast benedenstreams voorkomen én de waterbeschikbaarheid in droge periodes vergroot.

Voortgangsrapportage ZON-investeringen 2021

Volgens afspraak moet het waterschap –en alle andere betrokken partijen- jaarlijks verantwoorden wat de stand van zaken van de toegezegde investeringen is. Zowel door terug te kijken naar de werkelijke investeringen als door een jaar vooruit te kijken naar de geplande investeringen. 2021 is het laatste jaar van de 1^e fase. We kijken daarom nu niet alleen terug naar 2021, maar ook naar de hele periode 2016-2021.

Terugblik 2021

In 2021 zijn de volgende inrichtingsprojecten met ZON-maatregelen uitgevoerd (of aanbesteed):

- Spoortippe-Punthorst
- Gemaal Halfweg
- Gemaal Vledders
- Vledders en Leijerhooilanden
- Zandwetering Wijhe

Het totaal aan investeringen, die conform de afspraken toe te schrijven zijn aan ZON-maatregelen, bedraagt voor 2021 ca. € 6,5 mln, waarvan ca. € 1,5 mln gefinancierd is met ZON-subsidie.

Eindresultaat ZON-investeringen fase 1 (2016-2021)

Naast de jaarlijkse voortgangsrapportage hebben we elk jaar bijgehouden of we de toegezegde ZON-investeringen voor de periode 2016-2021 ook daadwerkelijk zouden gaan realiseren. Aangezien 2021 het laatste jaar was van de periode van ZON fase 1, kunnen we nu de eindbalans opmaken.

De in de tabel (zie onderaan) weergegeven investeringen van 2016 t/m 2021 zijn gebaseerd op de nacalculatie en daarmee definitief. De investeringen van 2022 en verder betreffen bedragen op basis van brutoramingen en eenheidsprijzen. Deze laatste zijn overigens voor het resultaat van fase 1 niet van belang, maar geven inzicht in de ZON-investeringen voor de eerste jaren van de komende periode (fase 2).

Het totaal investeringsvolume aan ZON-maatregelen, die afgerond zijn in de periode 2016 tot en met 2021 is bepaald op ca. € 17,5 mln. Dit is ca. € 2 mln. meer dan de toegezegde totale investering van €15,6 mln. (€ 12 mln. eigen middelen + € 3,6 mln. ZON-subsidie).

Vervolg fase 2 (periode 2022-2027)

Het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) is de regionale uitwerking van het landelijke Deltaprogramma Zoetwater. De 1^e fase van dat programma is eind 2021 afgelopen. De 2^e fase betreft de periode 2022-2027 (zie onze brief aan uw bestuur d.d. 21 september 2021 over Bestuursovereenkomst ZON fase 2).

Op 4 november is tijdens een symposium de bestuursovereenkomst over ZON fase 2 door alle betrokken partijen ondertekend. Hierin staan afspraken over de uitvoering van het Werkprogramma ZON 2022-2027.

De betrokken regionale partners hebben in het Werkprogramma ZON 2022-2027 hun beoogde maatregelen en investeringsvolume ten behoeve van waterbeschikbaarheid voor die periode opgenomen. Voor WDODelta is het beoogde investeringsvolume gebaseerd op het WOM-programma. Het Rijk is, evenals in fase 1 (2016-2021), bereid voor die investeringen aanvullende Deltafondsmiddelen beschikbaar te stellen.

In totaal gaat het voor de Regio Oost de komende 6 jaar om € 200 mln. aan zoetwatermaatregelen. Dit bedrag is opgebouwd uit een rijksbijdrage van € 50 mln uit het Deltafonds en een eigen bijdrage van de partners van €150 mln. Voor WDODelta gaat het om een toegezegde investering van € 20 mln, waarvan € 5 mln bijgedragen wordt door het Rijk.

Jaar	Projectgebied	Status	def 2016	def 2017	def 2018	def 2019	def 2020	2021	2022	2023	2024
2016	Panjerd Veeingen	Afgerond	€ 1.350.000								
2016	Engelgaarde	Afgerond	€ 1.550.000								
2016	Pessem Noord	Afgerond	€ 515.000								
2016	Anserveld	Afgerond	€ 20.000								
2017	Buldersleiding + Zandwetering Schalkhaar	Afgerond		€ 565.000							
2018	Gemaal Broekhuizen (Streukelerzijl)	Afgerond			€ 404.000						
2018	Scheerwolde Gemaal										
2018	Wetering Oost-West	Afgerond			€ 448.000						
2018	Witveensleiding										
2018	bovenlopen (ZON/DAW)	Afgerond			€ 99.000						
2018	Marswetering uitvoering										
2018	fase 1	Afgerond			€ 1.189.000						
2019	Dalfserveldwetering Schoon en Voldoende water	Afgerond			€ 421.000						
2020	Marswetering uitvoering	In uitvoering					€ 1.290.000				
2020	Brongebied Oude Diep	Afgerond					€ 2.415.000				
2020	Scheerwolde, SGB Verbetering GGOR Fase 5 :										
2020	Gemaal Giethoorn	Afgerond					€ 722.000				
2021	Scheerwolde, SGP Verbetering GGOR Fase 4 :										
2021	Gemaal Halfweg	In uitvoering						€ 1.430.447			
2021	Spoortippe-Punthorst (l.i. Staphorst-Reestdal),										
2021	realisatie	In uitvoering						€ 1.722.000			
2021	Vledders en Leijerse Hooilanden,										
2021	Westerhuizingerveld	In uitvoering						€ 1.738.000			
2021	Gemaal de Vledders	In uitvoering						€ 265.200			
2021	Zandwetering Wijhe	In uitvoering						€ 1.300.000			
2022	WOM Uitvoeren 'Water op maat'-programma stadsontwikkeling Nieuwveenselanden, Nijeveen/Kolderveen	In voorbereiding							€ 1.600.000		
2022	Gemaal										
2022	WOM Uitvoeren 'Water op maat'-programma stadsontwikkeling Nieuwveenselanden, Nijeveen/Kolderveen IGP	In voorbereiding							€ 2.000.000		
2022	Soestwetering bovenloop & breekbroeksleiding	In voorbereiding							€ 2.663.500		
2030	RE Natuurvriendelijk inrichten Vledder Aa	In voorbereiding									
2023	RE Buitenpolder achter Kuinre	?								€ 950.000	
2023	Nieuwe wetering bovenloop Lierder- en	In voorbereiding								€ 1.350.000	
2023	Molenbroekerpolder	In voorbereiding								€ 600.000	
2024	Boerveenseplassen / Wold Aa	In voorbereiding									€ 950.000
2024	Domeinweg	In voorbereiding									€ 785.450
2024	Ruiner Aa	In voorbereiding									€ 950.000
2024	Steenwetering Nieuwe Wetering	In voorbereiding									€ 600.000
2024	(benedenloop)										€ 725.000
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€ 3.435.000	€ 565.000	€ 2.561.000	€ -	€ 4.427.000	€ 6.455.647	€ 6.263.500	€ 2.900.000	€ 4.010.450
			2016-2021								
			17.443.647								

* Bedragen betreffen vanaf 2022 bruto ramingen * 50% en zijn een inschatting van de ZON-subsidiabele kosten.