

## VOORSTEL voor het algemeen bestuur

<b>ONDERWERP</b> Projectplan en Realisatiekrediet Vechterweerd Noord fase 2		<b>Reg. Nr.</b>	Z/23/051999- 216662
		<b>Portefeuillehouder</b>	H.J. Pereboom
<b>Datum DB - vergadering</b>	14 februari 2023	<b>Datum AB - vergadering</b>	7 maart 2023

### VOORSTEL

Het algemeen bestuur besluit:

1. Kennis te nemen van de reactienota;
2. Het Projectplan Waterwet 'Vechterweerd fase 2' vast te stellen;
3. Een realisatiekrediet van € 398.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

### SAMENVATTING

In 2015 heeft Vitens de drinkwaterwinning Vechterweerd in gebruik genomen. Deze winning ligt tussen Dalfsen en Zwolle aan de zuidzijde van de Vecht. De drinkwaterwinning leidt tot grondwaterstandsverlagingen, zowel aan de noordzijde – als aan de zuidzijde van de Vecht. Daarom is in de vergunningsvoorwaarden van de provincie opgenomen dat Vitens een wateraanvoerplan moet realiseren. In het verleden hebben wij afspraken gemaakt met Vitens over de realisatie en kosten. De bijdrage van Vitens voor dit project dekt deels de kosten. Aan de zuidzijde van de Vecht werkt het wateraanvoerplan al jaren. Aan de noordzijde moet het wateraanvoerplan nog worden gerealiseerd. Met de aanleg van de Dalfserveldwetering, het gemaal Broekhuizen en de verlegging van de N340 in dit gebied (fase 1) wordt het nu mogelijk om de realisatie van wateraanvoer aan de noordzijde af te ronden.

In de zomer van 2021 is een pilot met wateraanvoer uitgevoerd om ervaringen uit het gebied op te halen. Deze pilot is positief verlopen en op basis hiervan is het ontwerp-projectplan Waterwet uitgewerkt. Deze heeft ter publicatie gelegen. Door 2 personen is hierop een gezamenlijke zienswijze ingediend, die worden beantwoord in de reactienota. De zienswijze heeft geen aanleiding gegeven om het projectplan aan te passen.

We stellen voor het definitieve projectplan vast te stellen en een realisatiekrediet van € 398.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de maatregelen.

## **BEOOGD EFFECT EN/OF RESULTAAT**

Met dit besluit geeft u invulling aan de afspraken die zijn gemaakt met Vitens om wateraanvoer aan de noordzijde van de Vecht te realiseren. Dit draagt bij aan de volgende doelen uit het Waterbeheerprogramma: het waterbeheer voldoet in normale omstandigheden (A2) en tijdens droge omstandigheden (C3).

## **KADER**

Op dit moment wint Vitens 2 mln. m<sup>3</sup> per jaar aan drinkwater, maar Vitens is voornemens om op te gaan schalen naar de winning van 4 mln. m<sup>3</sup> per jaar. De provinciale vergunning maakt deze opschaling mogelijk. In 2015 hebben wij afspraken gemaakt met Vitens over de gevolgen van deze winning, bij eventuele hogere onttrekkingshoeveelheden in de toekomst zijn nieuwe afspraken nodig. Vitens heeft de gewoonte een eenmalige compensatie uit te keren aan gebruikers in het gebied. Op verzoek van WDO Delta is in dit geval besloten wateraanvoer maatregelen te treffen aan de noordzijde van de Vecht. Met de realisatie van de Dalfserveldwetering en het gemaal Broekhuizen is hierin een belangrijke stap gezet (fase 1), maar de maatregelen zijn hiermee nog niet volledig afgerond. Met Vitens is overeengekomen dat de totaal berekende compensatie aan het gebied (ter waarde van maximaal € 500.000) uitgekeerd wordt aan het waterschap. Een deel hiervan is gebruikt voor fase 1. Het resterende deel van deze financiële dekking wordt nu gebruikt voor fase 2. Vooruitlopend hierop is eerst een pilot uitgevoerd. Fase 2 betreft de realisatie van de werkzaamheden uit het projectplan.

## **ARGUMENTEN**

Het project komt voort uit de afspraak met Vitens om de wateraanvoer in het waterwingebied te verbeteren. Deze afspraak stamt uit 2015.

### *Voorkeursvariant*

De pilot is in de zomer van 2021 met een positief resultaat uitgevoerd. De ervaringen zijn meegenomen en in de afgelopen periode nader uitgewerkt en de kosten zijn in beeld gebracht. In een korte variantenstudie zijn de volgende varianten afgewogen:

1. Niets doen;
2. Realisatie van wateraanvoer met bestaande (legger)watergang;
3. Realisatie van wateraanvoer met een nieuwe (bredere) watergang.

Wij hebben gekozen voor variant 2 als voorkeursvariant omdat deze variant invulling geeft aan de afspraak om wateraanvoer te realiseren, deze variant eenvoudiger te realiseren is en qua kosten gunstiger uitkomt dan de variant waarin we de watergang verplaatsen.

### *Uitwerking naar Voorlopig Ontwerp en projectplan.*

We hebben de voorkeursvariant uitgewerkt tot de volgende concrete maatregelen:

- het plaatsen van een gemaal voor watertoevoer;
- het plaatsen van een stuw om water vast te houden;
- het verbreden van de (legger) watergang om water vast te houden;
- het verbreden van een watergang voor verbetering water aan- en afvoer van een landbouwperceel.

Deze maatregelen dragen bij aan de wateraanvoer in het gebied, waarmee we de afspraak met Vitens invullen. Ook lossen we een groot deel van de reeds bestaande droogte in het gebied hiermee op. Er blijft echter nog een deel over waar wateraanvoer niet te realiseren is. Dit deel van het gebied blijft last houden van gewaserving door toegenomen droogte. Deze restschade is geraamd op ca € 40.000. Afwikkeling en betaling hiervan wordt gedaan door Vitens.

## **FINANCIËN**

### *Subsidies en bijdragen derden*

Conform de overeenkomst uit 2015 keert Vitens aan WDO Delta een bijdrage uit van max. € 500.000, voor fase 1 en 2 gezamenlijk. Dit bedrag is gebaseerd op de compensatie die Vitens, in geval er geen

wateraanvoermaatregelen getroffen zouden worden, aan de gebruikers in het gebied zou hebben uitgekeerd voor gewasderving door droogte. Door de wateraanvoermaatregelen is er slechts een restschade van € 40.000. Dit bedrag zal Vitens korten op de bovengenoemde bijdrage. Compensatie van Vitens met aftrek van de restschade bedraagt daarmee € 460.000. Daarvan hebben wij al € 309.000 ontvangen ter compensatie voor gemaakte kosten in fase 1 (wateraanvoer gemaal Broekhuizen). Voor fase 2 resteert dus nog € 151.000.

#### *Investeringskosten Fase 2*

De kosten van het definitieve ontwerp, dat ten grondslag ligt aan het uitvoeringskrediet voor project Vechterweerd Noord fase 2, zijn geraamd op een bedrag van € 398.000. In de meerjarenraming 2023-2026 is in de mandateringslijst voorgenomen investeringen een bedrag opgenomen van € 400.000. Doordat Vitens deze kosten deels (€ 151.000) dekt, is de netto investering voor het waterschap € 247.000.

#### *Onderhoudskosten*

Door de realisatie van het wateraanvoerplan nemen de jaarlijkse onderhoudskosten toe. Gekeken is naar de bediening van het gemaal, de energiekosten, het vaker maaien van de watergang en het bedienen van de nieuwe stuw. De totale extra jaarlijkse onderhoudskosten bedragen (afgerond) € 7.000

Per saldo zijn de geraamde lasten (de impact op de exploitatierekening) € 4.000 lager dan begroot..

<b>(x €1.000)</b>	<b>Voorstel</b>	<b>Meerjarenraming 2023-2026</b>
<i>Benodigd krediet (bruto)</i>	398	400
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	151	0
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2024	2024
<i>Kapitaallasten</i>	16	27
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>	7	0
<b><i>Impact exploitatierekening</i></b>	<b>23</b>	<b>27</b>

#### *Specificatie bruto krediet:*

<b>Kostencategorieën</b>	<b>Bedrag (x €1.000)</b>	<b>Budgethouder</b>
<i>Externe kosten incl. BTW</i>	256	<i>Projectleider</i>
<i>Interne kosten</i>	107	<i>Projectleider</i>
<i>Risicoreservering voorzien incl. BTW</i>	17	<i>Projectleider</i>
<i>Risicoreservering onvoorzien incl. BTW</i>	18	<i>Opdrachtgever</i>
<b><i>Totale kosten incl. BTW</i></b>	<b>398</b>	

#### **JURIDISCHE EN/OF ORGANISATORISCHE GEVOLGEN**

Twee belanghebbenden hebben een gezamenlijke zienswijze ingediend, die worden beantwoord in de reactienota. Zie bijlage 3. De zienswijze heeft geen aanleiding gegeven om het projectplan aan te passen.

#### **BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN EN RISICO'S**

Het is de eerste keer dat er, bij een projectplan Waterwet, een zienswijze is ingediend die gericht is op de effecten van de bufferzone volgens de Nitraatrichtlijn.

Er heeft reeds een Aerius berekening plaatsgevonden voor het werk Wateraanvoer Vechterweerd Noord. Hieruit blijkt dat stikstofdepositie niet belemmerend is voor het verkrijgen van vergunning voor het realiseren van de plannen.

#### **OMGEVING; BETROKKENEN, PARTNERS EN DRAAGVLAK**

Er is wisselend draagvlak in het gebied. Niet alle aanliggende eigenaren zien de noodzaak van de plannen, omdat ze de verdroging in het gebied niet herkennen.

Zowel Vitens als WDO Delta vinden het belangrijk dat er duidelijkheid komt voor de ingelanden, gezien eerder gewekte verwachtingen en gemaakte afspraken. Met het uitvoeren van de pilot en het opstellen van het projectplan hebben we samen met Vitens het signaal afgegeven dat we een definitieve oplossing met wateraanvoer bieden. Dit is gecommuniceerd in de omgeving, de aanliggende eigenaren zijn bezocht door de omgevingsmanager van het waterschap.

#### **COMMUNICATIE**

Het projectplan zal na vaststelling online en digitaal ter inzage worden gelegd door middel van een officiële bekendmaking. We gaan het besluit middels onze gebruikelijke social media kanalen communiceren met de omgeving. Verder worden omwonenden geïnformeerd over de vaststelling per nieuwsbrief. De indieners van de zienswijze hebben een brief ontvangen met de reactienota.

#### **VERVOLG / UITVOERING**

Het projectteam zal het definitief ontwerp uitwerken tot een bestek en de aanbesteding voor het werk voorbereiden. Nadat de aannemer is geselecteerd zal de uitvoering in de zomer van 2023 kunnen starten.

#### **BIJLAGEN**

1. *Projectplan*
2. *Reactienota*
3. *Overzicht Indieners (vertrouwelijk)*

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,  
E. de Kruijk

de dijkgraaf,  
D.S. Schoonman